


Утверждаю
Главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ

Д.Г. Филяев
 " 24 " августа 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭСК»																
ВЛ 110 кВ Весна – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайками на ПС Панельная				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ2 на ПС 500 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ I цепь и ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ II цепь.	Включить с НСТЭЦ на время отключения В 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Весна.	0,5	не в транзите	7	02.09	08.09						
КВЛ 110 кВ Сибирская – Чкаловская с отпайками	1	09.09	09.09		Отключить для ВВИ линейных вводов 110кВ Сибирская-Чкаловская на ПС 110 кВ Ботаническая	2		1	09.09	09.09	1	17.09	17.09	1	09.09	09.09
КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская II цепь с отпайками				Причина отказа: Отказ в связи с включением КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская II цепь с отпайками через ОВ на ПС 110 кВ Сибирская.	Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 110 кВ Южная 2 на ПС 110 кВ Сибирская.	2		5	07.09	11.09						
КЛ 110 кВ Арена – Сибирская	5	31.08	04.09		Отключить для ТК РЗА	2	не в транзите	5	31.08	04.09	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08
КЛ 110 кВ Арена – Сибирская	4	01.09	04.09		Отключить для ТР ЛР 110кВ Сибирская на ПС 110 кВ Арена.	2		4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09
КЛ 110 кВ Ефимовская – Октябрьская	5	14.09	18.09		Отключить для ТР ЛР 110кВ Октябрьская на ПС 110 кВ Ефимовская.	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
ПС 110 кВ Арена																
СВ 110 кВ	5	31.08	04.09		Отключить для ПК РЗА	2		5	31.08	04.09						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СВ 110 кВ	4	01.09	04.09		Отключить для ПК РЗА	2		4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09
1С 110 кВ	5	31.08	04.09		Отключить для ПК РЗА ТН 1С 110 кВ.	2		5	31.08	04.09						
1С 110 кВ	4	01.09	04.09		Отключить для ТР ЛР 110кВ Октябрьская. ТР ТН 1С 110кВ, ТР ОПН 1С 110кВ, ТР СВ 110кВ, ТР ШР 1С СВ 110кВ, ТР В 110кВ Т1, ТР Т1	2		4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09
ПС 110 кВ Весна																
В 110 кВ НСТЭЦ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ2 на ПС 500 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ I цель и ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ II цель.	Отключить для ТР Т1.	0,5		7	02.09	08.09						
СВ 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ2 на ПС 500 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ I цель и ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ II цель.	Отключить для ТР Т1.	0,5		7	02.09	08.09						
1С 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ2 на ПС 500 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ I цель и ВЛ 110 кВ Калининская – НСТЭЦ II цель.	Отключить для ТР Т1.	0,5		7	02.09	08.09						
ПС 110 кВ Ефимовская																
В 110 кВ Октябрьская	5	14.09	18.09		Отключить для ТР, ПК РЗА	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
СВ 110 кВ	5	14.09	18.09		Отключить для ТК и ПК РЗА.	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
2С 110 кВ	5	14.09	18.09		Отключить для ТР ЛР 110кВ Октябрьская. ТР В 110кВ Октябрьская. ТР ШР 2С СВ 110кВ. ШР 110кВ Т2. ТР ОПН 110кВ Т2. ТР ТН 2С 110кВ.	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
ПС 110 кВ Овощная																
РП 110 кВ	1	09.09	09.09		Отключить для ТР ОД и КЗ 110 кВ Т1	2		1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09
ПС 110 кВ Октябрьская (ЕЭСК)																

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 110 кВ Ефимовская	5	14.09	18.09		Отключить для ПК РЗА	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
СВ 110 кВ	5	14.09	18.09		Отключить для ПК РЗА	2		5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09
1С 110 кВ	5	14.09	18.09		Отключить для ПК РЗА ТН 1С 110 кВ	0,5		5	14.09	18.09						
ПС 110 кВ Орджоникидзевская																
1С 110 кВ	1	17.09	17.09		Отключить для устранения дефектов ТВК на Т1.	0,5		1	17.09	17.09						
ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Арена	5	31.08	04.09		Отключить для ТР ТТ 110 Арена, ПК РЗА	2		5	31.08	04.09	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08
В 110 кВ Арена	4	01.09	04.09		Отключить для ПК РЗА	2		4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09
В 110 кВ Кировская	1	23.09	23.09		Отключить для ТР, ВВИ.	2	с переводом на ОВ	1	23.09	23.09						
В 110 кВ Чкаловская	1	09.09	09.09		Отключить для КО	2		1	09.09	09.09	1	17.09	17.09	1	09.09	09.09
В 110 кВ Южная 2	5	07.09	11.09		Отключить для ПК РЗА.	2	с переводом на ОВ	5	07.09	11.09						
ПС 220 кВ Рябина																
СВ 220 кВ	2	21.09	22.09		Отключить для ревизии подогрева полюса ф."К"	2		2	21.09	22.09						

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Зам. начальника ОДС

Начальник СЭР



Д.А. Широкалов



Д.И. Соломин



М.В. Леваш