

Утверждаю

Главный диспетчер

Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ

Д.Г. Филяев

" 22 " _____ Мая _____ 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭСК»																
ВЛ 110 кВ Авиатор – Н.Исетская с отпайкой на ПС Рулонная	1	26.06	26.06		Включить с ПС 110 кВ Н.Исетская на время отключения В 110 кВ Н.Исетская на ПС 110 кВ Авиатор.	0,5		1	29.06	29.06						
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 1	5	15.06	19.06		Отключить в связи с отключением В 110 кВ ВИЗ 1 на ПС 220 кВ Искра и В 110 кВ Икра 1 на ПС 110 кВ ВИЗ	4		5	08.06	12.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 2 с отпайкой на ПС Лента	2	29.06	30.06		Включить с ПС 110 кВ ВИЗ на время отключения В 110 кВ ВИЗ 2 на ПС 220 кВ Искра	2		2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06
ВЛ 110 кВ ВИЗ – ТЭЦ ВИЗа	2	08.06	09.06		Отключить для устранения дефекта ТВК на ЛР 110кВ ТЭЦ ВИЗа на ПС 110 кВ ВИЗ, КО В 110 кВ ТЭЦ ВИЗа на ПС 110 кВ ВИЗ.	2		2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06
ВЛ 110 кВ Весна – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайкой на ПС Панельная	5	22.06	26.06		Включить с НСТЭЦ на время отключения В 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Весна	0,5	не в транзите	5	22.06	26.06						
ВЛ 110 кВ Искра – Звезда с отпайками	1	17.06	17.06		Включить с ПС 110 кВ Звезда на время отключения В 110 кВ Звезда на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	1	08.06	08.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06
ВЛ 110 кВ Искра – ТЭЦ ВИЗа	2	10.06	11.06		Отключить для КО В 110 кВ ТЭЦ ВИЗа на ПС 220 кВ Искра	2		2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06
ВЛ 110 кВ Н.Исетская – Южная 2 с отпайками	5	29.06	03.07		Отключить для ТР ВЧЗ Южная 2 на ПС 110 кВ Н.Исетская	2		5	29.06	03.07	2	15.06	16.06	2	29.06	30.06
ВЛ 110 кВ Свердловская ТЭЦ – Искра с отпайками	2	15.06	16.06		Включить с Свердловской ТЭЦ на время отключения В 110 кВ СвтЭЦ на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	2	15.06	16.06	2	17.06	18.06	2	15.06	16.06

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чкаловская – Южная с отпайками	2	04.06	05.06		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения 1С 110 кВ Чкаловская.	0,5	не в транзите	2	02.06	03.06						
КЛ 110 кВ Октябрьская – Сибирская	5	22.06	26.06		Отключить для ПК РЗА	2		5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь	21	25.05	14.06		Включить с ПС 220 кВ Среднеуральская ГРЭС на время отключения в КР АТ1 на ПС 220 кВ Искра.	72	не в транзите	21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС II цепь	5	22.06	26.06		Отключить для ТР ЛР 220 кВ СУГРЭС на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	5	29.06	03.07						
ВЛ 220 кВ Рябина – Южная	4	15.06	18.06		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 220 кВ Южная	2	не в транзите	4	08.06	11.06						
ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС – Рябина				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Рябина-Южная.	Включить с Среднеуральской ГРЭС на время отключения В 220 кВ СУГРЭС на ПС 220 кВ Рябина.	2	не в транзите	5	15.06	19.06						
ПС 110 кВ Авиатор																
В 110кВ Н.Исетская	1	26.06	26.06		Отключить для БВр при ТР Т1.	0,5		1	29.06	29.06						
СВ 110 кВ	1	26.06	26.06		Отключить для БВр при ТР Т1.	0,5		1	29.06	29.06						
1С 110 кВ	1	26.06	26.06		Отключить для БВр при ТР Т1.	0,5		1	29.06	29.06	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06
ПС 110 кВ ВИЗ																
В 110кВ Западная	5	29.06	03.07		Отключить для КР, ВВИ.	4		5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07
В 110кВ Искра 1	5	15.06	19.06		Отключить для КР, ВВИ	4		5	08.06	12.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06
В 110кВ ТЭЦ ВИЗа	2	08.06	09.06		Отключить для КО, ВВИ, устранения дефекта ТВК на ЛР 110кВ ТЭЦ ВИЗа на ПС 110 кВ ВИЗ	2		2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06
ШСВ 110 кВ	2	10.06	11.06		КО, ВВИ, опробование рза и Изменение уставок в соответствии с письмом Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ от 22.04.2020 №Р50-61-И-1-19-1092	2		2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06
ПС 110 кВ Весна																

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 110 кВ НСТЭЦ	5	22.06	26.06		Отключить для БВР при ТР Т1.	0,5		5	22.06	26.06						
СВ 110 кВ	5	22.06	26.06		Отключить для БВР при ТР Т1.	0,5		5	22.06	26.06						
1С 110 кВ	5	22.06	26.06		Отключить для БВР при ТР Т1.	0,5		5	22.06	26.06						
ПС 110 кВ Нижне-Исетская																
В 110кВ Южная 2	5	29.06	03.07		Отключить для КР, ВВИ, ТР ВЧЗ Южная 2 на ПС 110 кВ Н.Исетская	4		5	29.06	03.07	5	15.06	19.06	5	29.06	03.07
ПС 110 кВ Октябрьская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Сибирская	5	22.06	26.06		Отключить для ПК РЗА	2		5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06
2С 110 кВ	1	22.06	22.06		Отключить для ПК РЗА на ТН 2С 110 кВ	2		1	22.06	22.06						
ПС 110 кВ Панельная																
2С 110 кВ	3	08.06	10.06		Отключить для ПК РЗА ТН 2С 110 кВ.	2		3	08.06	10.06						
ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Октябрьская	5	22.06	26.06		Отключить для ПК РЗА	2		5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06
ОВ 110 кВ	1	30.06	30.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		1	30.06	30.06						
ТН 1СШ 110 кВ	1	10.06	10.06		Отключить для ТР, ВВИ, ПВ РЗА.	2		1	10.06	10.06	2	08.06	09.06	2	22.06	23.06
ТН 2СШ 110 кВ	1	23.06	23.06		Отключить для ТР, ВВИ, ПК РЗА.	2		1	23.06	23.06	2	10.06	11.06	2	24.06	25.06
ПС 110 кВ Чкаловская																
СВ 110 кВ	2	04.06	05.06		Отключить для БВР по монтажу блокировки на В 110 кВ Т1	0,5		2	02.06	03.06						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1С 110 кВ	2	04.06	05.06		Отключить для БВР по монтажу блокировки на В 110 кВ Т1	0,5		2	02.06	03.06						
ПС 220 кВ Искра																
АТ1	21	25.05	14.06		Отключить для КР, ВВИ АТ1 (СП), ТР ВДТ1, ТР ЛРТ1, ТР ЛРТ2, КО, ВВИ В 110кВ АТ1, опробование пожаротушения, метрологическая поверка ТТ 10кВ №1 АТ1, ТТ 10кВ №2 АТ1	72		21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
АТ2	5	22.06	26.06		Отключить ТР АТ2, ВДТ2, ЛРТ3, ЛРТ4. КО В 110кВ АТ2. Сушка изоляции ЛРТ3, Ревизия привода ЛР 220кВ СУГРЭС-2	2		5	29.06	03.07	5	06.07	10.07	5	29.06	03.07
В 110 кВ АТ1	21	25.05	14.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
В 110 кВ АТ2	5	22.06	26.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		5	29.06	03.07	5	06.07	10.07	5	29.06	03.07
В 110 кВ ВИЗ 1	5	15.06	19.06		Отключить для ТР, КО, ВВИ.	2		5	08.06	12.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06
В 110 кВ ВИЗ 2	2	29.06	30.06		Отключить для КО	2		2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06
В 110 кВ Звезда	1	17.06	17.06		Отключить для КО, ВВИ	2		1	08.06	08.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06
В 110 кВ СвТЭЦ	2	15.06	16.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	15.06	16.06	2	17.06	18.06	2	15.06	16.06
В 110 кВ ТЭЦ ВИЗа	2	10.06	11.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06
ПС 220 кВ Рябина																
В 220 кВ Среднеуральская ГРЭС				Причина отказа: Отказать в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Рябина-Южная.	Отключить для опробования РЗА.	2		5	15.06	19.06						
В 220 кВ Южная	4	15.06	18.06		Отключить для опробования РЗА.	2		4	08.06	11.06						

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Д.А. Широкалов

Заместитель главного диспетчера по режиму

Д.В. Сухинский

Начальник ОДС

М.С. Егоров

Начальник СЭР

М.В. Леваш