

Д.Г. Филяев
 " 24 " _____ июня _____ 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭС»																
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 3 с отпайкой на ПС Лента	5	06.07	10.07		Отключить на время отключения В 110кВ ВИЗ 3 на ПС 220 кВ Искра и В 110 кВ Искра 3 на ПС 110 кВ ВИЗ	4		5	06.07	10.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07
ВЛ 110 кВ Весна – Сибирская	4	28.07	31.07		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 Сибирская на ПС 110 кВ Весна, ТР ВЧЗ ВЛ 110 Весна на ПС 110 кВ Сибирская	2		5	27.07	31.07	5	13.07	17.07	4	28.07	31.07
ВЛ 110 кВ Н.Исетская – Южная 1 с отпайками	2	08.07	09.07		Отключит для ТР ВЧЗ ВЛ 110кВ Н.Исетская-Южная-1 на ПС 110 кВ Н.Исетская.	2		2	06.07	07.07	2	01.07	02.07	2	06.07	07.07
ВЛ 110 кВ Н.Исетская – Южная 2 с отпайками	3	01.07	03.07		Включить с ПС 550 кВ Южная на время отключения В 110 кВ Южная 2 на ПС 110 кВ Н.Исетская.	2	не в транзите	3	01.07	03.07	3	17.06	19.06	3	01.07	03.07
ВЛ 110 кВ Н.Исетская – Южная 2 с отпайками	5	29.06	03.07		Отключить для ТР ВЧЗ Южная 2 на ПС 110 кВ Н.Исетская	2		5	29.06	03.07	2	15.06	16.06	2	29.06	30.06
КВЛ 110 кВ ВИЗ – Петрищевская II цепь с отпайками	1	08.07	08.07		Отключить для включения по КП Т2 на ПС 110 кВ Водопроводная.	1		1	08.07	08.07						
КВЛ 110 кВ Сибирская – Авиатор с отпайками	5	20.07	24.07		Отключить для ТР ЛР 110кВ Авиатор-Сибирская на ПС 110 кВ Рулонная, ТК РЗА.	2		5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07
КВЛ 110 кВ Сибирская – Чкаловская с отпайками	2	14.07	15.07		Включить с ПС 110 кВ Чкаловская на время отключения В 110кВ Чкаловская на ПС 110 кВ Сибирская	2	не в транзите	2	14.07	15.07						
КЛ 110 кВ Арена – Ясная				Причина отказа: Отказать в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная.	Включить с ПС 110 кВ Ясная на время отключения 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Арена.	2	не в транзите	6	06.07	11.07						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС II цепь				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная. Данные работы разрешены в МГР на июнь на 22.06-26.06.20.	Отключить для ТР ЛР 220 кВ СУГРЭС на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	5	29.06	03.07						
ПС 110 кВ Авиатор																
В 110кВ Сибирская	5	20.07	24.07		Отключить для ПК РЗА	2		5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07
СВ 110 кВ	5	20.07	24.07		Отключить для ТР Т2	2		5	20.07	24.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07
2С 110 кВ	5	20.07	24.07		Отключить для ТР Т2.	0,5		5	20.07	24.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07
ПС 110 кВ Арена																
СВ 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная.	Отключить для БВР при ПВ РЗА Т2.	2		6	06.07	11.07						
2С 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная.	Отключить для БВР при ПВ РЗА Т2.	2		6	06.07	11.07						
ПС 110 кВ ВИЗ																
В 110кВ Западная	5	29.06	03.07		Отключить для КР, ВВИ.	4		5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07
В 110кВ Искра 3	5	06.07	10.07		Отключить для КР, ВВИ.	4		5	06.07	10.07						
ПС 110 кВ Веер																
1С 110 кВ	1	27.07	27.07		Отключить для ТР.	2		1	27.07	27.07						
2С 110 кВ	1	28.07	28.07		Отключить для ТР.	2		1	28.07	28.07						
ПС 110 кВ Весна																
В 110 кВ Сибирская	4	28.07	31.07		Отключить для КО, ВВИ, ПК РЗА.	2		5	27.07	31.07	5	13.07	17.07	4	28.07	31.07

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СВ 110 кВ	4	28.07	31.07		Отключить для КО, ВВИ, ПВ РЗА.	2		5	27.07	31.07	5	13.07	17.07	4	28.07	31.07
2С 110 кВ	4	28.07	31.07		Отключать для БВР при ТР Т2.	0,5		5	27.07	31.07						
ПС 110 кВ Нижне-Исетская																
В 110кВ Южная 1	2	08.07	09.07		Отключит для ТР ВЧЗ ВЛ 110кВ Н.Исетская-Южная-1 на ПС 110 кВ Н.Исетская.	2		2	06.07	07.07						
В 110кВ Южная 2	5	29.06	03.07		Отключить для КР, ВВИ, ТР ВЧЗ Южная 2 на ПС 110 кВ Н.Исетская	4		5	29.06	03.07	5	15.06	19.06	5	29.06	03.07
ШСВ 110кВ	3	06.07	08.07		Отключить для ПК РЗА	2		3	06.07	08.07	3	01.07	03.07	3	06.07	08.07
ПС 110 кВ Панельная																
2С 110 кВ	1	13.07	13.07		Отключить для ТР Т2	0,5		1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07
ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Авиатор	5	20.07	24.07		Отключить для КО, ВВИ, ПК РЗА.	2		5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07
В 110 кВ Весна	4	28.07	31.07		Отключить для ТР, ПК РЗА	2		5	27.07	31.07	5	13.07	17.07	4	28.07	31.07
В 110 кВ Чкаловская	2	14.07	15.07		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	14.07	15.07						
ПС 220 кВ Искра																
АТ2				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная. Данные работы разрешены в МГР на июнь на 22.06-26.06.20.	Отключить ТР АТ2, ВДТ2, ЛРТ3, ЛРТ4. КО В 110кВ АТ2. Сушка изоляции ЛРТ3, Ревизия привода ЛР 220кВ СУГРЭС-2	2		5	29.06	03.07	5	06.07	10.07	5	29.06	03.07
В 110 кВ АТ2				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом АТ1 ПС 500 кВ Южная. Данные работы разрешены в МГР на июнь на 22.06-26.06.20.	Отключить для КО, ВВИ.	2		5	29.06	03.07	5	06.07	10.07	5	29.06	03.07

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 110 кВ ВИЗ 3	5	06.07	10.07		Отключить для КО, ВВИ, отбор проб масла с вводов 110кВ	2		5	06.07	10.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07
В 110 кВ Сортировка 1	2	06.07	07.07		Отключить для ТР.	2		2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07
ОВ 110 кВ	2	23.07	24.07		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	23.07	24.07						
ТН 2СШ 110 кВ	2	15.07	16.07		Отключить для ТР, ВВИ, замена масла в ф."В"	2		2	15.07	16.07	2	15.07	16.07	2	15.07	16.07
ПС 220 кВ Рябина																
АТ1	5	20.07	24.07		Отключить для ТР АТ1, ВВИ АТ1, вводов 110 и 220кВ. Опробование пожаротушения	3		5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Д.А. Широкалов

М.С. Егоров

М.В. Леваш